

LISTADO DE OBRAS MAYO 2021																						
No.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	FECHA DE CONTRATO	TIPO DE CONTRATO	EJECUTOR	IPC	IMP ÚTIL	IMP CO	IMP TERC	IMP TOTAL	PERIODO DE LA OBRA	IMP DE INICIO	IMP DE FIN	AVANCE A OCTUBRE 2020	ESTADO	SUPERFICIE COMPROBADA	IMP DE OBRA POR MP	TIPO CONTRATO	IMP GASTOS APROXIMADOS	INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	RESPONSABLE	
1	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CEMENTO PORTLAND EN CALLE DE SAN RAMÓN NO GRANDE EN LA CALLE PASO NO GRANDE ENTRE CALLE MARULLA Y CALLE PINTAS PROCEDE. EN CARRERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO.	CARRERA MUNICIPAL DE EL SALTO, JALISCO	02/05/01/04/2021/08	0 DE MANDOS DEL 2021	ALTUS FORGE DE MEXICO S.A. DE C.V.	ATM-150089-205	C. GABRIELA JANET MEDICHER AHUJETA	10 DE MAYO 2021	04 DE JUNIO 2021	04 DE JUNIO 2021	04 DE JUNIO 2021	04 DE JUNIO 2021	04 DE JUNIO 2021	\$1,370,151.54	90%	OBRA EN PROGRESO	587.5 M2	1,364.88	ABUNDACIÓN	1,000	INSTRUMENTO DE CARRERA MUNICIPAL DE EL SALTO, JALISCO	ING. GEMMA NESEDA MARCEL GUERRERO
2	CONSTRUCCIÓN DE FERRITEN CON CEMENTO PORTLAND EN CALLE PASO NO GRANDE EN LA CALLE PASO NO GRANDE ENTRE CALLE PINTAS Y CALLE SAN RAMÓN. EN CARRERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO.	CARRERA MUNICIPAL DE EL SALTO, JALISCO	02/05/01/07/2021/08	0 DE MANDOS DEL 2021	ALTA TENCIONES E INGENIERIA S. DE C.V.	ATD-110406-822	C. OSCAR FORTI ZOTZO	10 DE MAYO 2021	04 DE JUNIO 2021	04 DE JUNIO 2021	04 DE JUNIO 2021	04 DE JUNIO 2021	04 DE JUNIO 2021	\$1,004,828.75	90%	OBRA EN PROGRESO	630 M2	1,182.24	ABUNDACIÓN	2,000	INSTRUMENTO DE CARRERA MUNICIPAL DE EL SALTO, JALISCO	ING. GEMMA NESEDA MARCEL GUERRERO
3	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO DE SUB ESTRUCTURA DE RESUMIDO PARA CONDUCCIÓN DE PAVIMENTO HOMOLOGADO EN LA CALLE PASO NO GRANDE ENTRE CALLE MARULLA Y CALLE PASO NO GRANDE. EN CARRERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO.	CARRERA MUNICIPAL DE EL SALTO, JALISCO	02/05/01/08/2021/09	0 DE MANDOS DEL 2021	INSTRUMENTOS Y SERVICIOS CONSTRUCTORES E INGENIERIA ESPECIALIZADA EN OBRAS DE CEMENTO S.A. DE C.V.	ERG-166201-62A	C. RODRIGO CALA ROMAN	10 DE MAYO 2021	04 DE JUNIO 2021	04 DE JUNIO 2021	04 DE JUNIO 2021	04 DE JUNIO 2021	04 DE JUNIO 2021	\$88,948.55	90%	OBRA EN PROGRESO	888 M2	1,346.83	ABUNDACIÓN	2,000	INSTRUMENTO DE CARRERA MUNICIPAL DE EL SALTO, JALISCO	ING. JAVIER CABRERA CORONA
4	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HOMOLOGADO ENTERRADO EN RESUMIDO EN LA CALLE PASO NO GRANDE ENTRE CALLE MARULLA Y CALLE PASO NO GRANDE. EN CARRERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO.	CARRERA MUNICIPAL DE EL SALTO, JALISCO	02/05/01/03/2021/09	0 DE MANDOS DEL 2021	SILO INGENIERIA S.A. DE C.V.	GIN-120227-079	JOSE DE BERTHO LIAN BANUAS	10 DE MAYO 2021	04 DE JUNIO 2021	04 DE JUNIO 2021	04 DE JUNIO 2021	04 DE JUNIO 2021	04 DE JUNIO 2021	\$1,330,311.82	90%	OBRA EN PROGRESO	798 M2	1,462.37	ABUNDACIÓN	2,000	INSTRUMENTO DE CARRERA MUNICIPAL DE EL SALTO, JALISCO	ING. GEMMA NESEDA MARCEL GUERRERO
5	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HOMOLOGADO AVANZO PARA ANCHO DE CALLE PASO NO GRANDE ENTRE CALLE MARULLA Y CALLE PASO NO GRANDE. EN CARRERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO.	CARRERA MUNICIPAL DE EL SALTO, JALISCO	02/05/01/02/2021/09	0 DE MANDOS DEL 2021	CONSTRUCTORA ONEL S.A. DE C.V.	CON-100111-04A	OSCAR MIGUEL ALVIZ	10 DE MAYO 2021	04 DE JUNIO 2021	04 DE JUNIO 2021	04 DE JUNIO 2021	04 DE JUNIO 2021	04 DE JUNIO 2021	\$1,358,493.37	100%	OBRA EN PROGRESO	1,020 M2	1,354.04	ABUNDACIÓN	2,000	INSTRUMENTO DE CARRERA MUNICIPAL DE EL SALTO, JALISCO	ING. GEMMA NESEDA MARCEL GUERRERO
6	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CARRERA ANTIGUA A CARRERA ENTRE CALLE CARRERA Y CALLE PASO NO GRANDE. EN CARRERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO.	COLOMA LA HUASTECA MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO	02/05/01/02/02/1923	0 DE MANDOS DEL 2021	NETAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	ACD-160208-430	HEDY VIRIDIANA COLIPAN URDIA	17 DE MAYO 2021	12 DE JUNIO 2021	12 DE JUNIO 2021	12 DE JUNIO 2021	12 DE JUNIO 2021	12 DE JUNIO 2021	\$1,342,814.77	80%	OBRA EN PROGRESO	210 M2	1,366.62	ABUNDACIÓN	10,000	INSTRUMENTO DE CARRERA MUNICIPAL DE EL SALTO, JALISCO	ING. JAVIER CABRERA CORONA
7	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DESMOMBAMIENTO DE AGUA POTABLE EN CARRERA ANTIGUA A CARRERA ENTRE CALLE CARRERA Y CALLE PASO NO GRANDE. EN CARRERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO.	DELEGACIÓN DE LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO	02/05/01/04/2021/1923	0 DE MANDOS DEL 2021	INSTRUMENTOS Y SERVICIOS CONSTRUCTORES E INGENIERIA ESPECIALIZADA EN OBRAS DE CEMENTO S.A. DE C.V.	ERG-166201-62A	C. RODRIGO CALA ROMAN	17 DE MAYO 2021	12 DE JUNIO 2021	12 DE JUNIO 2021	12 DE JUNIO 2021	12 DE JUNIO 2021	12 DE JUNIO 2021	\$1,382,254.12	80%	OBRA EN PROGRESO	233 M2	1,388.86	ABUNDACIÓN	10,000	INSTRUMENTO DE CARRERA MUNICIPAL DE EL SALTO, JALISCO	ING. GEMMA NESEDA MARCEL GUERRERO
8	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CARRERA ANTIGUA A CARRERA ENTRE CALLE CARRERA Y CALLE PASO NO GRANDE. EN CARRERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO.	COLOMA LA HUASTECA MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO	02/05/01/01/02/1923	0 DE MANDOS DEL 2021	SILO INGENIERIA S.A. DE C.V.	GIN-120227-079	JOSE DE BERTHO LIAN BANUAS	24 DE MAYO 2021	19 DE JUNIO 2021	19 DE JUNIO 2021	19 DE JUNIO 2021	19 DE JUNIO 2021	19 DE JUNIO 2021	\$1,734,338.63	60%	OBRA EN PROGRESO	215.80 M2	1,388.83	ABUNDACIÓN	10,000	INSTRUMENTO DE CARRERA MUNICIPAL DE EL SALTO, JALISCO	ING. JAVIER CABRERA CORONA
9	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DESMOMBAMIENTO DE AGUA POTABLE EN CARRERA ANTIGUA A CARRERA ENTRE CALLE CARRERA Y CALLE PASO NO GRANDE. EN CARRERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO.	DELEGACIÓN DE LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO	02/05/01/04/2021/1923	0 DE MANDOS DEL 2021	CONSTRUCCIONES ORGA S.A. DE C.V.	COR-080219-001	C. FABIOLÓN GARCÍA AGUILERA	24 DE MAYO 2021	19 DE JUNIO 2021	19 DE JUNIO 2021	19 DE JUNIO 2021	19 DE JUNIO 2021	19 DE JUNIO 2021	\$1,304,641.07	60%	OBRA EN PROGRESO	158.20 M2	1,402.87	ABUNDACIÓN	10,000	INSTRUMENTO DE CARRERA MUNICIPAL DE EL SALTO, JALISCO	ING. GEMMA NESEDA MARCEL GUERRERO
10	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO PARA PODERAR EN CALLE PASO NO GRANDE EN CALLE PASO NO GRANDE ENTRE CALLE PASO NO GRANDE Y CALLE PASO NO GRANDE. EN CARRERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO.	DELEGACIÓN DE LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO	02/05/01/01/2021/1923	0 DE MANDOS DEL 2021	ALTUS FORGE DE MEXICO S.A. DE C.V.	ATM-150089-205	C. GABRIELA JANET MEDICHER AHUJETA	10 DE MAYO 2021	04 DE JUNIO 2021	04 DE JUNIO 2021	04 DE JUNIO 2021	04 DE JUNIO 2021	04 DE JUNIO 2021	\$1,348,264.24	30%	OBRA EN PROGRESO	235 M2	1,707.89	ABUNDACIÓN	4,000	INSTRUMENTO DE CARRERA MUNICIPAL DE EL SALTO, JALISCO	ING. JAVIER CABRERA CORONA