

| ESTADO DE OBRAS JUNIO 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|--|--------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|-------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------|
| No. | DESCRIPCION DE LA OBRA | UBICACION | NUMERO DE CONTRATO | FECHA DE CONTRATO | SECTOR | RFC | RESPONSABLE | IMPORTE | TERMINO | AVANCE DE LA OBRA | CONTINGENCIA | COSTO FIJADO | AVANCE JUNIO 2021 | ESTATUS | SUPERFICIE CERTIFICADA | COSTO PROMEDIO POR M2 | EPS CONTRATADO | IMPORTE PAGADO | RENTAS | PROYECTO DE LA OBRA | PROYECTO DE LA OBRA | REPRESENTANTE |
| 1 | PERFORACION EN EL PISO PROFUNDO "TRINITAT" UBICADO EN LA CALLE ENRIQUETA EN LA COLONIA LOMAS DE ARBORETES, DELEGACION PANTITLAN, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, QUERETARO | COLONIA LOMAS DE ARBORETES, DELEGACION PANTITLAN, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, QUERETARO | 0609P001/2021/UP | 01 DE JUNIO 2021 | ALTA TENSION DE MEXICO S.A DE C.V. | AFM610008-385 | E. GABRIELA JIMENEZ MENDOZA-SANCHEZ | 03 DE JUNIO 2021 | 30 DE JUNIO 2021 | DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2021 | 52,263,007.00 | ##### | 100% | OBRA TERMINADA | 280 M2 | 1 | 7,189.31 | ADSCRIPCION DIRECTA | 15,000 | PROYECTO DE LA OBRA | PROYECTO DE LA OBRA | ING. GONZALO MARCHI GONZALEZ |
| 2 | OBRA EN EL PISO PROFUNDO "TRINITAT" UBICADO EN LA CALLE ENRIQUETA EN LA COLONIA LOMAS DE ARBORETES, DELEGACION PANTITLAN, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, QUERETARO | COLONIA LOMAS DE ARBORETES, DELEGACION PANTITLAN, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, QUERETARO | 0609P001/2021/UP | 25 DE JUNIO 2021 | ALTA TENSION DE MEXICO S.A DE C.V. | ATO110405-882 | E. OSCAR PEREZ SOTO | 29 DE JUNIO 2021 | 17 DE JULIO 2021 | DEL 29 DE JUNIO AL 17 DE JULIO 2021 | 51,538,531.17 | | 60% | OBRA EN PROCESO | 280 M2 | 1 | 1,466.14 | ADSCRIPCION DIRECTA | 15,000 | PROYECTO DE LA OBRA | PROYECTO DE LA OBRA | ING. GONZALO MARCHI GONZALEZ |
| 3 | DESARROLLO DE PLAN DE TRAZADO Y RECONSTRUCCION DE CAMINO A LA PIEDRA DEL ANCIANO, EN LA CARRETERA FEDERAL DE SAN JOSE DEL QUINCE, ENTRE LA CUAHMOYERIA Y LA PIEDRA DEL ANCIANO, DELEGACION SAN JOSE DEL QUINCE, MUNICIPIO DE EL SALTO, QUERETARO | PIEDRA DEL ANCIANO, DELEGACION SAN JOSE DEL QUINCE, MUNICIPIO DE EL SALTO, QUERETARO | 0609P001/2021/UP | 25 DE JUNIO 2021 | ARETELAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | WCO9100508-93 | WISD VIBERTINA OLGUIN URDULA | 25 DE JUNIO 2021 | 16 DE JULIO 2021 | DEL 26 DE JUNIO AL 16 DE JULIO 2021 | 52,263,888.90 | | 10% | OBRA EN PROCESO | N/A | N/A | ADSCRIPCION DIRECTA | 15,000 | PROYECTO DE LA OBRA | PROYECTO DE LA OBRA | ING. GONZALO MARCHI GONZALEZ | |
| 4 | DESARROLLO DE PLAN DE TRAZADO Y RECONSTRUCCION DE CAMINO A LA PIEDRA DEL ANCIANO, EN LA CARRETERA FEDERAL DE SAN JOSE DEL QUINCE, ENTRE LA CUAHMOYERIA Y LA PIEDRA DEL ANCIANO, DELEGACION SAN JOSE DEL QUINCE, MUNICIPIO DE EL SALTO, QUERETARO | DELEGACION SAN JOSE DEL QUINCE, MUNICIPIO DE EL SALTO, QUERETARO | 0609P001/2021/UP | 25 DE JUNIO 2021 | CONSTRUCTORA ONKEL S.A. DE C.V. | CON30011155A | OSCAR ANDRES BUELAS | 25 DE JUNIO 2021 | 16 DE JULIO 2021 | DEL 26 DE JUNIO AL 16 DE JULIO 2021 | 52,263,002.00 | | 10% | OBRA EN PROCESO | N/A | N/A | ADSCRIPCION DIRECTA | 15,000 | PROYECTO DE LA OBRA | PROYECTO DE LA OBRA | ING. JAVIER CARRASCO COCANA | |
| 5 | DESARROLLO DEL PLAN DE TRAZADO Y RECONSTRUCCION DE CAMINO A LA PIEDRA DEL ANCIANO, EN LA CARRETERA FEDERAL DE SAN JOSE DEL QUINCE, ENTRE LA CUAHMOYERIA Y LA PIEDRA DEL ANCIANO, DELEGACION SAN JOSE DEL QUINCE, MUNICIPIO DE EL SALTO, QUERETARO | CARRERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, QUERETARO | 0609P001/2021/UP | 25 DE JUNIO 2021 | CONSTRUCTORA DE VARRA S.A. DE C.V. | CVK1902050VD | ALBERTA BLANCA MONTAÑA COLONIA | 25 DE JUNIO 2021 | 16 DE JULIO 2021 | DEL 26 DE JUNIO AL 16 DE JULIO 2021 | 52,008,800.00 | | 10% | OBRA EN PROCESO | N/A | N/A | ADSCRIPCION DIRECTA | 15,000 | PROYECTO DE LA OBRA | PROYECTO DE LA OBRA | ING. GONZALO MARCHI GONZALEZ | |