

LISTADO DE OBRAS SEPTIEMBRE 2021

No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION	NUMERO DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	EXECUTOR	RFC	IMP USAR	PRECIO	TERMINO	PERIODO DE LA OBRA	USO DE FONDOS	USO DE FONDOS	AVANCE AGOSTO 2021	ESTATUS	SUPERFICIE COMPLETADA	USO DE FONDOS POR M2	TIPO CONTRATO	MONEDEROS APROBADOS	MONEDEROS	INSTUMENTO DE FIANCACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA O ACCION	RESPONSABLE
1	DESARROLLO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DEL MIRADO EN EL CANAL DE LAS PINTAS DE LA CALLE GARDENIA A CALLE SANTIAGO, DELEGACION DE LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO	CANAL DE LAS PINTAS DE LA CALLE GARDENIA A CALLE SANTIAGO, DELEGACION DE LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO	COOPUR03R2021LNR	01 DE SEPTIEMBRE 2021	CONSTRUCCIONES ENANA S.A DE C.V.	CON-2022284-175	C. JOSE DE JESUS GARCIA RAMIREZ	01 DE SEPTIEMBRE 2021	21 DE SEPTIEMBRE 2021	DEL 03 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2021	\$1,630,474.27	\$1,630,474.27	100%	OBRA TERMINADA	800 M2L	\$ 2,038.89	ADJUDICACION DIRECTA	5,500	INABUNDANTES DE LA DELEGACION DE LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE SERVICIOS DE EL SALTO, JALISCO	ING. JAIRO CASTRO DE COBONA
2	REHABILITACION EN CALLES DE TERMINACION MANOUBARRA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA COLONIA AGUA BLANCA, CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO	DISTINTOS PUNTOS DE LA COLONIA AGUA BLANCA, CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO	COOPUR03R2021LNR	01 DE SEPTIEMBRE 2021	ALTA TENSION DE DOCUMENTAL S.A. DE C.V.	ATO-118486-82	C. OSCAR PEREZ SOTO	01 DE SEPTIEMBRE 2021	21 DE SEPTIEMBRE 2021	DEL 03 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2021	\$1,138,832.50	\$1,138,832.50	100%	OBRA TERMINADA	3,800 M2L	\$ 402.37	ADJUDICACION DIRECTA	1,200	INABUNDANTES DE LA DELEGACION DE LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE SERVICIOS DE EL SALTO, JALISCO	ING. JAIRO CASTRO DE COBONA
3	DESARROLLO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DEL MIRADO EN EL CANAL DE LAS PINTAS DE LA CALLE BOLEAVAN ARRIQUERO A AV. ARRIQUERO, DELEGACION DE LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO	CANAL DE LAS PINTAS DE LA CALLE BOLEAVAN ARRIQUERO A AV. ARRIQUERO, DELEGACION DE LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO	COOPUR03R2021LNR	01 DE SEPTIEMBRE 2021	CONSTRUCCIONES ENANA S.A. DE C.V.	CON-190111-00A	C. OSCAR ARIZO BUELAS	01 DE SEPTIEMBRE 2021	21 DE SEPTIEMBRE 2021	DEL 03 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2021	\$1,803,750.30	\$1,803,750.30	100%	OBRA TERMINADA	800 M2L	\$ 2,254.88	ADJUDICACION DIRECTA	5,500	INABUNDANTES DE LA DELEGACION DE LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE SERVICIOS DE EL SALTO, JALISCO	ING. JAIRO CASTRO DE COBONA
4	REHABILITACION EN CALLES DE TERMINACION MANOUBARRA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA COLONIA LOMAS DEL VERDE, DELEGACION EL TERRERO, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO	DISTINTOS PUNTOS DE LA COLONIA LOMAS DEL VERDE, DELEGACION EL TERRERO, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO	COOPUR03R2021LNR	01 DE SEPTIEMBRE 2021	ACTELAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	ACO-190208-483	ING. VICTORIANO CALZADA	01 DE SEPTIEMBRE 2021	21 DE SEPTIEMBRE 2021	DEL 03 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2021	\$1,548,832.30	\$1,548,832.30	100%	OBRA TERMINADA	4,000 M2L	\$ 387.15	ADJUDICACION DIRECTA	1,500	DISTINTOS PUNTOS DE LA COLONIA LOMAS DEL VERDE, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE SERVICIOS DE EL SALTO, JALISCO	ING. JAIRO CASTRO DE COBONA