

LISTADO DE OBRAS OCTUBRE 2021

No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION	NUMERO DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	EXECUTOR	RFC	IMPUESTO	PRECIO	TERMINO	PERIODO DE LA OBRA	IMPORTE INICIAL	IMPORTE FINAL	AVANCE AGOSTO 2021	ESTATUS	SUPERFICIE COMPLETADA	IMPORTE INICIAL POR M ²	TIPO CONTRATO	MONEDEROS APROXIMADOS	MANIFIESTOS DE OBRAS	PROGRAMA DE MANEJO PARA LA MITIGACION DE LA OBRA O ACCION	RESPONSABLE
1	REHABILITACION EN CALLES DE TERRACERA CON MAQUINARIA Y MATERIAL EN DISTINTOS PUNTOS DE LA COLONIA TAMAYO DEL MUNICIPIO DELEGACION PANTAL EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO	DISTINTOS PUNTOS DE LA COLONIA TAMAYO DEL MUNICIPIO DELEGACION PANTAL EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO	06OP040321001LMP	06.08.OCTUBRE.2021	CONSTRUCTORA EVANNA S.A. DE C.V.	CCR-092025-GR0	ALBERTA BLANCA ACATECUAL COLOMIA	11 DE OCTUBRE 2021	05 DE NOVIEMBRE 2021	DEL 11 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021	\$1,486,643.32		90%	OBRA EN PROCESO	9,000/M ²	\$ 166.81	ADJUDICACION DIRECTA	3,800	MANIFIESTOS DE OBRAS EN LOS PUNTOS DE LA COLONIA TAMAYO DEL MUNICIPIO DELEGACION PANTAL EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO	ING. JAIME CARRERAS CORONA
3	REHABILITACION EN CALLES DE TERRACERA CON MAQUINARIA Y MATERIAL EN DISTINTOS PUNTOS DE LA COLONIA HUACHOBERA DELEGACION PANTAL EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO	DISTINTOS PUNTOS DE LA COLONIA HUACHOBERA DELEGACION PANTAL EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO	06OP040321001LMP	06.08.OCTUBRE.2021	EFECTUACIONES E GRUPO CONSTRUCTIVO E INGENIERIA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	ENG-180301-42A	C. RODRIGO NICOLA ROMAN	11 DE OCTUBRE 2021	05 DE NOVIEMBRE 2021	DEL 11 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021	\$1,538,793.00		90%	OBRA EN PROCESO	9,500/M ²	\$ 160.82	ADJUDICACION DIRECTA	2,040	MANIFIESTOS DE OBRAS EN LOS PUNTOS DE LA COLONIA HUACHOBERA DELEGACION PANTAL EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO	ING. JAIME CARRERAS CORONA
3	REHABILITACION EN CALLES DE TERRACERA CON MAQUINARIA Y MATERIAL EN DISTINTOS PUNTOS DE LA COLONIA EL CAMBEN DELEGACION PANTAL EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO	DISTINTOS PUNTOS DE LA COLONIA EL CAMBEN DELEGACION PANTAL EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO	06OP040321001LMP	06.08.OCTUBRE.2021	CONSTRUCTORA ONEL S.A. DE C.V.	CON-190111-04A	OSCAR ARCEO RUELAS	11 DE OCTUBRE 2021	05 DE NOVIEMBRE 2021	DEL 11 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021	\$1,441,320.80		90%	OBRA EN PROCESO	8,200/M ²	\$ 175.84	ADJUDICACION DIRECTA	1,250	MANIFIESTOS DE OBRAS EN LOS PUNTOS DE LA COLONIA EL CAMBEN DELEGACION PANTAL EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO	ING. JAIME CARRERAS CORONA