

Municipio El Salto
Informativa de Avance Físico y Financiero de las Obras Públicas
Ejercicio 2014

Nombre de la obra ejecutada	Periodo de ejecución de obra	Monto ejercido durante el periodo fiscal 2014	Avance físico al 31 Diciembre 2014	Avance financiero al 31 de Diciembre 2014	Estado de situación de la obra (en proceso, terminada, etc.)
ELECTRIFICACION DE CALLES VARIAS COLONIA LOS GIGANTES	JULIO - DICIEMBRE	\$ 1,500,000.00	1	\$ 1,500,000.00	OBRA TERMINADA
ELECTRIFICACION DE LA CALLE LAS ROSAS ENTRE JUAN DIEGO Y PINO	JULIO - DICIEMBRE	\$ 324,000.00	1	\$ 324,000.00	OBRA TERMINADA
ELECTRIFICACION DE LA CALLE LA CUESTA DESDE CARRETERA A SAN MARTIN HASTA LA CIMA	JULIO - DICIEMBRE	\$ 1,500,000.00	1	\$ 1,500,000.00	OBRA TERMINADA
ELECTRIFICACION DE LA AV. LAS ROSAS DESDE AV. LA PIEDRERA Y SANTA RITA	JULIO - DICIEMBRE	\$ 1,000,000.00	1	\$ 1,000,000.00	OBRA TERMINADA
ELECTRIFICACION DE LAS CALLES RETORNO, DEAMESOLA Y CALLE GONZALEZ	JULIO - DICIEMBRE	\$ 360,000.00	1	\$ 360,000.00	OBRA TERMINADA
ELECTRIFICACION DE LA CALLE CENTENARIO DESDE AV. DEL CAMPESINO HASTA NICOLAS BRAVO	JULIO - DICIEMBRE	\$ 360,000.00	1	\$ 360,000.00	OBRA TERMINADA
ELECTRIFICACION DE LA CALLE LIMA ENTRE LAS CALLES MANZANO Y JUSTO SIERRA	JULIO - DICIEMBRE	\$ 401,400.00	1	\$ 401,400.00	OBRA TERMINADA
ELECTRIFICACION DE LA CALLE DURAZNO ENTRE JUSTO SIERRA Y CERRADA	JULIO - DICIEMBRE	\$ 360,000.00	1	\$ 360,000.00	OBRA TERMINADA
ELECTRIFICACION DE LA CALLE MANGO ENTRE LAS CALLES JUSTO SIERRA Y CERRADA	JULIO - DICIEMBRE	\$ 360,000.00	1	\$ 360,000.00	OBRA TERMINADA
ELECTRIFICACION DE LA CALLE NARANJO ENTRE LAS CALLES CRISTOBAL COLON Y TORRECILLAS	JULIO - DICIEMBRE	\$ 270,000.00	1	\$ 270,000.00	OBRA TERMINADA
ELECTRIFICACION DE LA CALLE EJIDO ENTRE PLAN DE GUADALUPE Y JUVENTINO ROSAS	JULIO - DICIEMBRE	\$ 600,000.00	1	\$ 600,000.00	OBRA TERMINADA
ELECTRIFICACION DE LA CALLE COLIMA DESDE LA AV. LA PIEDRERA HASTA LA CALLE LATON	JULIO - DICIEMBRE	\$ 350,000.00	1	\$ 350,000.00	OBRA TERMINADA
ELECTRIFICACION DE LA CALLE AEROMEXICO ENTRE COPILOTOS Y ALVARO OBREGON	JULIO - DICIEMBRE	\$ 140,000.00	1	\$ 140,000.00	OBRA TERMINADA
ELECTRIFICACION DE LA CALLE ALVARO OBREGON DE	JULIO - DICIEMBRE	\$ 100,000.00	1	\$ 100,000.00	OBRA TERMINADA

AEROMEXICO A MEXICANA					
ELECTRIFICACION DE LA CALLE MEXICANA DESDE ALVARO OBREGON A COPILOTOS	JULIO - DICIEMBRE	\$ 100,000.00	1	\$ 100,000.00	OBRA TERMINADA
ELECTRIFICACION DE LA CALLE MAGNRCIO ENTRE LAS CALLES COLIMA Y JADE	JULIO - DICIEMBRE	\$ 100,000.00	1	\$ 100,000.00	OBRA TERMINADA
ELECTRIFICACION DE LA AV. LA PIEDRERA ENTRE LA CALLE AEROPUERTO HASTA CALLE AGUA AZUL	JULIO - DICIEMBRE	\$ 313,060.00	1	\$ 313,060.00	OBRA TERMINADA
Pavimento tipo asfáltico de la Calle Tecate entre las calles La Rumorosa y Mexicali	JULIO - DICIEMBRE	\$ 489,752.00	1	\$ 489,752.00	OBRA TERMINADA
Empedrado típico de la Calle bronce entre la Carretera El Verde-El Salto y calle Aluminio	JULIO - DICIEMBRE	\$ 1,100,000.00	1	\$ 1,100,000.00	OBRA TERMINADA
Empedrado típico de la Calle Independencia entre las Calles Ejido y Carrillo Puerto	JULIO - DICIEMBRE	\$ 972,000.00	1	\$ 972,000.00	OBRA TERMINADA
RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE LAS CALLES AV DE LOS MAESTROS Y REVOLUCION	JULIO - DICIEMBRE	\$ 120,000.00	1	\$ 120,000.00	OBRA TERMINADA
1ERA ETAPA RED DE AGUA POTABLE CALLES VARIAS LOMA EJIDAL EL VERDE EN LA DELEGACIÓN EL VERDE	JULIO - DICIEMBRE	\$ 1,250,000.00	1	\$ 1,250,000.00	OBRA TERMINADA
2DA ETAPA RED DE AGUA POTABLE CALLES VARIAS LOMA EJIDAL EL VERDE EN LA DELEGACIÓN EL VERDE	JULIO - DICIEMBRE	\$ 1,250,000.00	1	\$ 1,250,000.00	OBRA TERMINADA
RED DE AGUA POTABLE EN CALLE INDEPENDENCIA DESDE LA CALLE EJIDO HASTA MORELOS	JULIO - DICIEMBRE	\$ 40,000.00	1	\$ 40,000.00	OBRA TERMINADA
RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA CALLE CENTENARIO ENTRE LAS CALLES ALVARO OBREGON Y LUIS DONANDO COLOSIO	JULIO - DICIEMBRE	\$ 228,000.00	1	\$ 228,000.00	OBRA TERMINADA
RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA CALLE PRIV. VICENTE GUERRERO ENTRE LAS CALLES VICENTE GUERRERO HASTA LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA	JULIO - DICIEMBRE	\$ 111,000.00	1	\$ 111,000.00	OBRA TERMINADA
RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE LAS CALLES SAGRADO CORAZON HASTA CENTENARIO	JULIO - DICIEMBRE	\$ 292,800.00	1	\$ 292,800.00	OBRA TERMINADA

RED DE DRENAJE EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE LAS CALLES 20 DE OCTUBRE Y MEZQUITE	JULIO - DICIEMBRE	\$ 442,000.00	1	\$ 442,000.00	OBRA TERMINADA
RED DE DRENAJE EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE LAS CALLES 20 DE OCTUBRE Y LAURELES	JULIO - DICIEMBRE	\$ 256,000.00	1	\$ 256,000.00	OBRA TERMINADA
RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA CALLE NARANJO ENTRE LAS CALLES TORRECILLAS Y CARRETERA A EL ASTILLO	JULIO - DICIEMBRE	\$ 192,000.00	1	\$ 192,000.00	OBRA TERMINADA
RED DE DRENAJE DE LA CALLE LIMA ENTRE LAS CALLES MANZANO Y JUSTO SIERRA	JULIO - DICIEMBRE	\$ 223,000.00	1	\$ 223,000.00	OBRA TERMINADA
RED DE DRENAJE EN LA CALLE DURAZNO ENTRE LAS CALLES JUSTO SIERRA Y CERRADA	JULIO - DICIEMBRE	\$ 200,000.00	1	\$ 200,000.00	OBRA TERMINADA
RED DE AGUA DE LA CALLE PILOTOS ENTRE LAS CALLES CUARZO Y COLIMA	JULIO - DICIEMBRE	\$ 40,000.00	1	\$ 40,000.00	OBRA TERMINADA
RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE BUGAMBILIAS ENTRE LAS CALLES RIO LERMA Y EMILIANO ZAPATA	JULIO - DICIEMBRE	\$ 70,914.04	1	\$ 70,914.04	OBRA TERMINADA
RED DE DRENAJE EN LAS CALLES: NARANJO ENTRE ROCIO Y MANZANO; MANZANO ENTRE ROCIO Y CERRADA; CERRADA ENTRE MANZANO Y DURAZNO, DELEGACION EL CASTILLO	JULIO - DICIEMBRE	\$ 629,085.96	1	\$ 629,085.96	OBRA TERMINADA
RED DE DRENAJE EN VARIASCALLES EN LA COLONIA LOS LAURELES	JULIO - DICIEMBRE	\$ 801,000.10	1	\$ 801,000.10	OBRA TERMINADA
		\$ -		\$ -	

LIC. MARCOS GODINEZ MONTES

LAE ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.