

## OBRAS 2016

DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION	RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN	EJECUTOR/ CONTRATISTA	NÚMERO DE CONTRATO	COSTO INICIAL	COSTO FINAL	AVANCE FISICO DE LA OBRA	ESTADO O SITUACIÓN DE LA OBRA AL 31 DE DICIEMBRE 2016
RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SANTA ROSA ENTRE CALLE CARDENAS DEL RIO Y CALLE NARDO EN LA COLONIA SANTA ROSA DEL VALLE, DELEGACIÓN LAS PINTAS MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO.	DELEGACIÓN LAS PINTAS	ADJUDICACION DIRECTA	AUDEL FARIAS ALVARES	DGOP-01/2016 OD	\$ 43,503.16	\$ 43,503.16	100%	OBRA TERMINADA
RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SANTA PAULA ENTRE SANTA RITA Y CALLE NARDO, COLONIA SANTA ROSA DEL VALLE, DELEGACIÓN LAS PINTAS MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO.	DELEGACIÓN LAS PINTAS	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCIÓN Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA LEDUA, S.A. DE C.V.	DGOP-02/2016 OD	\$ 137,060.83	\$ 137,060.83	100%	OBRA TERMINADA
RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SAN RAMON ENTRE CALLE AZUCENA Y CALLE ESMERALDA, COLONIA SANTA ROSA DEL VALLE, DELEGACIÓN LAS PINTAS MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO.	DELEGACIÓN LAS PINTAS	ADJUDICACION DIRECTA	AUDEL FARIAS ALVARES	DGOP-03/2016 OD	\$ 138,226.31	\$ 138,226.31	100%	OBRA TERMINADA

## OBRAS 2016

RED DE DRENAJE EN LA CALLE 20 DE OCTUBRE ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE HIDALGO EN CABECERA MUNICIPAL DE EL SALTO, JALISCO.	CABECERA MUNICIPAL	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCIÓN Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA LEDUA, S.A. DE C.V.	DGOP-04/2016 OD	\$ 48,646.57	\$ 48,646.57	100%	OBRA TERMINADA
COMPLEMENTO DE BANQUETAS Y SUB-BASE EN CALLE SAN RAMON Y CALLE ASUNCIÓN, COLONIA SANTA ROSA DEL VALLE, DELEGACIÓN LAS PINTAS MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO.	DELEGACIÓN LAS PINTAS	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCIÓN Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA LEDUA, S.A. DE C.V.	DGOP-05/2016 OD	\$ 130,962.16	\$ 130,962.16	100%	OBRA TERMINADA
CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DESPALME EN PREDIO DEL FRACCIONAMIENTO LA PURISIMA PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO DE EL SALTO, JALISCO, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA	DELEGACIÓN EL VERDE	ADJUDICACION DIRECTA	TRANSCER S.A. DE C.V. C. CESAR ANAYA MARTINEZ	DGOP 08/2016 OD	\$ 222,121.63	\$ 222,121.63	100%	OBRA TERMINADA
DESAZOLVE DEL CANAL LAS PINTAS DESDE LA CORTINA DE LA PRESA DE LAS PINTAS HASTA LA CALLE SAN MARTIN TRAMO I COMPRENDIDO DEL KM 0+360 AL 2+300, EN LA DELEGACIÓN DE LAS PINTAS MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO.	DELEGACIÓN LAS PINTAS	ADJUDICACION DIRECTA	L.A.E. IGNACIO ROBERTO VALADEZ FILOMENO	DGOP DZ-01/2016 OD	\$ 1,200,011.81	\$ 1,200,011.81	100%	OBRA TERMINADA
DESAZOLVE DEL CANAL LAS PINTAS DESDE LA CALLE SAN MARTIN A LA CALLE FRANCISCO I MADERO, TRAMO II COMPRENDIDO DEL KM 2+300 AL 3+600, EN LA DELEGACIÓN DE LAS PINTAS MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO.	DELEGACIÓN LAS PINTAS	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRUMATERIALES GRECIA S.A. DE C.V.	DGOP -DZ-02/2016 OD	\$ 1,199,996.47	\$ 1,199,996.47	100%	OBRA TERMINADA

## OBRAS 2016

DESAZOLVE DEL CANAL LAS PINTAS DESDE LA CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE AGUA MARINA, TRAMO III COMPRENDIDO DEL KM 3+600 AL 4+620, EN LA DELEGACIÓN DE LAS PINTAS MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO.	DELEGACIÓN LAS PINTAS	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRUMATERIALES GRECIA S.A. DE C.V.	DGOP- DZ 03/2016 OD	\$ 1,199,894.19	\$ 1,199,894.19	100%	OBRA TERMINADA
DESAZOLVE DEL CANAL LAS PINTAS DESDE LA CALLE AGUA MARINA AL AEROPUERTO, TRAMO IV COMPRENDIDO DEL KM 4+620 AL 6+200 EN LA DELEGACIÓN DE LAS PINTAS MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO.	DELEGACIÓN LAS PINTAS	ADJUDICACION DIRECTA	L.A.E. IGNACIO ROBERTO VALADEZ FILOMENO	DGOP- DZ 04/2016 OD 2016	\$ 1,400,096.97	\$ 1,400,096.97	100%	OBRA TERMINADA
COLECTOR SANITARIO EN LA CALLE HIDALGO ENTRE CARRETERA EL VERDE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, DELEGACIÓN SAN JOSÉ DEL CASTILLO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO.	DELEGACIÓN SAN JOSÉ DEL CASTILLO	ADJUDICACION DIRECTA	JOSÉ MIGUEL GARCÍA VALLE	DGOP 21/2016 OD	\$ 1,408,312.66	\$ 1,408,312.66	100%	OBRA TERMINADA
EMPEDRADO TÍPICO EN LA CALLE TEPEYAC ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS EN LA DELEGACIÓN LAS PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO	DELEGACION DE LAS PINTITAS	ADJUDICACION DIRECTA	TRANSCER S.A. DE C.V. C. CESAR ANAYA MARTINEZ	DGOP 24/2016 OD 2016	\$ 417,960.00	\$417,960.00	100%	OBRA TERMINADA
BARDA Y CUARTO EN PLAN DE GUADALUPE ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y VENUSTIANO CARRANZA EN LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DEL XV, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO.	DELEGACIÓN SAN JOSÉ DEL XV	ADJUDICACION DIRECTA	NORMA GORETY DOMINGUEZ CALVARIO	DGOP 26/2016 OD 2016	\$ 186,047.64	\$ 186,047.64	100%	OBRA TERMINADA

## OBRAS 2016

EMPEDRADO TIPICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE AEROMEXICO, EN LA DELEGACIÓN LAS PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO	DELEGACION DE LAS PINTITAS	ADJUDICACION DIRECTA	TRANSCER S.A. DE C.V. C. CESAR ANAYA MARTINEZ	DGOP 58/2016 OD 2016	\$ 954,600.00	\$ 954,600.00	100%	OBRA TERMINADA
LINEA DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE EN LA CALLE PATRIA ENTRE CALLE AEROMEXICO Y CALLE TEPEYAC (TOPACIO), EN LA DELEGACIÓN LAS PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO.	DELEGACION DE LAS PINTITAS	ADJUDICACION DIRECTA	TRANSCER S.A. DE C.V. C. CESAR ANAYA MARTINEZ	DGOP 59/2016 OD 2016	\$ 198,614.77	\$ 198,614.77	100%	OBRA TERMINADA
EMPEDRADO TIPICO EN LA CALLE TEPEYAC (TOPACIO) ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE PATRIA, EN LA DELEGACION LAS PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO	DELEGACION DE LAS PINTITAS	ADJUDICACION DIRECTA	TRANSCER S.A. DE C.V. C. CESAR ANAYA MARTINEZ	DGOP-83/2016 OD	\$ 271,694.40	\$ 271,694.40	100%	OBRA TERMINADA
LINEA DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE EN LA CALLE TEPEYAC (TOPACIO) ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE PATRIA, EN LA DELEGACION LAS PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO	DELEGACION DE LAS PINTITAS	ADJUDICACION DIRECTA	TRANSCER S.A. DE C.V. C. CESAR ANAYA MARTINEZ	DGOP-84/2016 OD	\$ 100,165.00	\$ 100,165.00	100%	OBRA TERMINADA
EMPEDRADO TIPICO EN LA CALLE PATRIA ENTRE CALLE AEROMEXICO Y CALLE TEPEYAC (TOPACIO), EN LA DELEGACION DE LAS PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO	DELEGACION DE LAS PINTITAS	ADJUDICACION DIRECTA	TRANSCER S.A. DE C.V. C. CESAR ANAYA MARTINEZ	DGOP-85/2016 OD	\$ 431,584.23	\$ 431,584.23	100%	OBRA TERMINADA

## OBRAS 2016

ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE ISLA RAZA ENTRE PLAN DE GUADALUPE Y 21 DE MAYO, DELEGACIÓN SAN JOSÉ DEL QUINCE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO	DELEGACIÓN DE SAN JOSE DEL XV	ADJUDICACION DIRECTA	GRUPO ELECTRICO CACHHAGO S.A. DE C.V.	DGOP 09/2016 RAM	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	100%	OBRA TERMINADA
EMPEDRADO TIPICO DE LA CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE AEROMEXICO Y CRISTAL, DELEGACION LAS PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO.	DELEGACION DE LAS PINTITAS	ADJUDICACION DIRECTA	TRANSCER S.A. DE C.V. C. CESAR ANAYA MARTINEZ	DGOP 10/2016 RAM	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	100%	OBRA TERMINADA
EMPEDRADO TIPICO DE LA CALLE ENSENADA ENTRE RUMOROSA Y MEXICALI, DELEGACION LAS PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO.	DELEGACION DE LAS PINTITAS	ADJUDICACION DIRECTA	TRANSCER S.A. DE C.V. C. CESAR ANAYA MARTINEZ	DGOP 11/2016 RAM	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	100%	OBRA TERMINADA
ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE ISLA PANTENARIA ENTRE PLAN DE GUADALUPE Y 21 DE MAYO DELEGACIÓN SAN JOSÉ DEL QUINCE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO.	DELEGACIÓN DE SAN JOSE DEL XV	ADJUDICACION DIRECTA	GRUPO ELECTRICO CACHHAGO S.A. DE C.V.	DGOP 12/2016 RAM	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	100%	OBRA TERMINADA
ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE SAN BERNARDINO ENTRE SANTA MÓNICA Y CARRILLO PUERTO, DELEGACIÓN EL VERDE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO.	DELEGACIÓN EL VERDE	ADJUDICACION DIRECTA	GRUPO ELECTRICO CACHHAGO S.A. DE C.V.	DGOP 13/2016 RAM	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	100%	OBRA TERMINADA

## OBRAS 2016

ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE CESARIO LÓPEZ ENTRE CRISOL Y CERRADA, DELEGACIÓN EL VERDE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO.	DELEGACIÓN EL VERDE	ADJUDICACION DIRECTA	GRUPO ELECTRICO CACHHAGO S.A. DE C.V.	DGOP 14/2016 RAM	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	100%	OBRA TERMINADA
ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE LUIS CAMPOS ENTRE CRISOL Y CERRADA, DELEGACIÓN EL VERDE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO.	DELEGACIÓN EL VERDE	ADJUDICACION DIRECTA	GRUPO ELECTRICO CACHHAGO S.A. DE C.V.	DGOP 15/2016 RAM	\$ 335,000.00	\$ 335,000.00	100%	OBRA TERMINADA
ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE PRIVADA DE LAS TORRES ENTRE EXTRAMUROS Y JOSÉ MARÍA MORELOS, DELEGACIÓN EL VERDE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO.	DELEGACIÓN EL VERDE	ADJUDICACION DIRECTA	GRUPO ELECTRICO CACHHAGO S.A. DE C.V.	DGOP 16/2016 RAM	\$ 335,857.00	\$ 335,857.00	100%	OBRA TERMINADA
ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE FRANCISCO HUERTA ENTRE BATALLA DE TRINIDAD Y FELICIANO GUTIERREZ, EN CABECERA MUNICIPAL, DE EL SALTO, JALISCO.	CABECERA MUNICIPAL	ADJUDICACION DIRECTA	GRUPO ELECTRICO CACHHAGO S.A. DE C.V.	DGOP 172016 RAM	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	100%	OBRA TERMINADA
ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE SAN JUAN ENTRE CLAVEL Y JUAN PABLO II, DELEGACION EL VERDE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO.	DELEGACIÓN EL VERDE	ADJUDICACION DIRECTA	GRUPO ELECTRICO CACHHAGO S.A. DE C.V.	DGOP 19/2016 RAM	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	100%	OBRA TERMINADA

## OBRAS 2016

ELECTRIFICACION DE LA CALLE JOSÉ MARIA MORELOS HASTA CARRETERA EL SALTO- EL VERDE, DELEGACIÓN EL VERDE MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO.	DELEGACIÓN EL VERDE	ADJUDICACION DIRECTA	GRUPO ELECTRICO CACHHAGO S.A. DE C.V.	DGOP 20/2016 RAM	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	100%	OBRA TERMINADA
EMPEDRADO TÍPICO EN LA CALLE AVIACIÓN ENTRE AEROLINEAS Y RENACIMIENTO, DELEGACIÓN LAS PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO.	DELEGACION DE LAS PINTITAS	ADJUDICACION DIRECTA	TRANSCER S.A. DE C.V. C. CESAR ANAYA MARTINEZ	DGOP 22/2016 RAM	\$ 534,563.00	\$ 534,563.00	100%	OBRA TERMINADA
RED DE DRENAJE EN CALLES VARIAS EN LA COLONIA ALVAREZ DEL CASTILLO, CABECERA MUNICIPAL DE EL SALTO JALISCO.	CABECERA MUNICIPAL	ADJUDICACION DIRECTA	TRANSCER S.A. DE C.V. C. CESAR ANAYA MARTINEZ	DGOP 25/2016 RAM	\$ 1,450,000.00	\$ 1,450,000.00	100%	OBRA TERMINADA
RED DE DRENAJE EN LA CALLE MIAMI ENTRE AV. LA PIEDRERA Y CALLE SIN NOMBRE, DELEGACIÓN LAS PINTITAS MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO.	DELEGACION DE LAS PINTITAS	ADJUDICACION DIRECTA	TRANSCER S.A. DE C.V. C. CESAR ANAYA MARTINEZ	DGOP 31/2016 RAM	\$ 1,450,000.00	\$ 1,450,000.00	100%	OBRA TERMINADA
EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE MIAMI ENTRE AV. LA PIEDRERA Y CALLE SIN NOMBRE, DELEGACIÓN LAS PINTITAS MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO.	DELEGACION DE LAS PINTITAS	ADJUDICACION DIRECTA	TRANSCER S.A. DE C.V. C. CESAR ANAYA MARTINEZ	DGOP 32/2016 RAM	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	100%	OBRA TERMINADA

## OBRAS 2016

ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE SAN CARLOS ENTRE SAN FABIÁN Y SANTA EMILIA, DELEGACIÓN LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO.	DELEGACIÓN LAS PINTAS	ADJUDICACION DIRECTA	GRUPO ELECTRICO CACHHAGO S.A. DE C.V.	DGOP 39/2016 RAM	\$ 360,000.00	\$ 360,000.00	100%	OBRA TERMINADA
ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE PRIVADA SAN ONOFRE ENTRE SAN CARLOS Y SANTA EMILIA, DELEGACIÓN LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO.	DELEGACIÓN LAS PINTAS	ADJUDICACION DIRECTA	GRUPO ELECTRICO CACHHAGO S.A. DE C.V.	DGOP 40/2016 RAM	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	100%	OBRA TERMINADA
ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE SANTA EMILIA ENTRE CALLES SAN CARLOS Y PRIVADA SAN ONOFRE, DELEGACIÓN LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO.	DELEGACIÓN LAS PINTAS	ADJUDICACION DIRECTA	GRUPO ELECTRICO CACHHAGO S.A. DE C.V.	DGOP 41/2016 RAM	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	100%	OBRA TERMINADA
ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE PRIVADA SAN CARLOS ENTRE SANTA EMILIA Y SANTA EDUWIGES, DELEGACIÓN LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO.	DELEGACIÓN LAS PINTAS	ADJUDICACION DIRECTA	GRUPO ELECTRICO CACHHAGO S.A. DE C.V.	DGOP 42/2016 RAM	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	100%	OBRA TERMINADA
ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE AGUSTÍN DE LA ROSA ENTRE SANTA PAULA E HIDALGO, DELEGACIÓN LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO.	DELEGACIÓN LAS PINTAS	ADJUDICACION DIRECTA	GRUPO ELECTRICO CACHHAGO S.A. DE C.V.	DGOP 43/2016 RAM	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	100%	OBRA TERMINADA

## OBRAS 2016

ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE AZUCENA ENTRE SAN RAMÓN Y SANTIAGO, DELEGACIÓN LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO.	DELEGACIÓN LAS PINTAS	ADJUDICACION DIRECTA	GRUPO ELECTRICO CACHHAGO S.A. DE C.V.	DGOP 44/2016 RAM	\$ 360,000.00	\$ 360,000.00	100%	OBRA TERMINADA
ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE GLADIOLA ENTRE GARDENIA Y DE LAS ROSAS, DELEGACIÓN LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO.	DELEGACIÓN LAS PINTAS	ADJUDICACION DIRECTA	GRUPO ELECTRICO CACHHAGO S.A. DE C.V.	DGOP 45/2016 RAM	\$ 360,000.00	\$ 360,000.00	100%	OBRA TERMINADA
ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE BUGAMBILIAS ENTRE AZUCENA Y DE LAS ROSAS, DELEGACIÓN LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO.	DELEGACIÓN LAS PINTAS	ADJUDICACION DIRECTA	GRUPO ELECTRICO CACHHAGO S.A. DE C.V.	DGOP 46/2016 RAM	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	100%	OBRA TERMINADA
ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE GARDENIA ENTRE GLADIOLA Y NOCHE BUENA, DELEGACIÓN LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO.	DELEGACIÓN LAS PINTAS	ADJUDICACION DIRECTA	GRUPO ELECTRICO CACHHAGO S.A. DE C.V.	DGOP 47/2016 RAM	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	100%	OBRA TERMINADA
ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE DE LAS ROSAS ENTRE GLADIOLA Y NOCHE BUENA, DELEGACIÓN LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO.	DELEGACIÓN LAS PINTAS	ADJUDICACION DIRECTA	GRUPO ELECTRICO CACHHAGO S.A. DE C.V.	DGOP 48/2016 RAM	\$ 360,000.00	\$ 360,000.00	100%	OBRA TERMINADA

## OBRAS 2016

ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE SAN CARLOS ENTRE SAN PATRICIO Y SAN ALFONSO, DELEGACIÓN LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO.	DELEGACIÓN LAS PINTAS	ADJUDICACION DIRECTA	GRUPO ELECTRICO CACHHAGO S.A. DE C.V.	DGOP 49/2016 RAM	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	100%	OBRA TERMINADA
ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE SAN FABIÁN ENTRE SAN ONOFRE Y SANTIAGO, DELEGACIÓN LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO.	DELEGACIÓN LAS PINTAS	ADJUDICACION DIRECTA	GRUPO ELECTRICO CACHHAGO S.A. DE C.V.	DGOP 50/2016 RAM	\$ 360,000.00	\$ 360,000.00	100%	OBRA TERMINADA
ELECTRIFICACIÓN DE CALLES VARIAS COLONIA SAN LORENZO, DELEGACIÓN EL VERDE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO.	DELEGACIÓN EL VERDE	ADJUDICACION DIRECTA	GRUPO ELECTRICO CACHHAGO S.A. DE C.V.	DGOP 51/2016 RAM	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	100%	OBRA TERMINADA
ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE SAN RAFAEL ENTRE MADERAS Y SAN PABLO, DELEGACIÓN LAS PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO.	DELEGACION DE LAS PINTITAS	ADJUDICACION DIRECTA	GRUPO ELECTRICO CACHHAGO S.A. DE C.V.	DGOP 52/2016 RAM	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	100%	OBRA TERMINADA
ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE JAVIER MINA Y ADOLFO LÓPEZ MATEOS, DELEGACIÓN LAS PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO.	DELEGACION DE LAS PINTITAS	ADJUDICACION DIRECTA	GRUPO ELECTRICO CACHHAGO S.A. DE C.V.	DGOP 53/2016 RAM	\$ 270,000.00	\$ 270,000.00	100%	OBRA TERMINADA

## OBRAS 2016

ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE LA PAZ ENTRE RUMOROSA Y MEXICALI, DELEGACIÓN LAS PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO.	DELEGACION DE LAS PINTITAS	ADJUDICACION DIRECTA	GRUPO ELECTRICO CACHHAGO S.A. DE C.V.	DGOP 54/2016 RAM	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	100%	OBRA TERMINADA
ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE SANTA ROSALÍA ENTRE CALLE LA RUMOROSA Y CALLE MEXICALI, DELEGACIÓN LAS PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO.	DELEGACION DE LAS PINTITAS	ADJUDICACION DIRECTA	GRUPO ELECTRICO CACHHAGO S.A. DE C.V.	DGOP 55/2016 RAM	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	100%	OBRA TERMINADA
ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE LA HIGUERA ENTRE PINO E HIDALGO, DELEGACIÓN EL VERDE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO.	DELEGACIÓN EL VERDE	ADJUDICACION DIRECTA	GRUPO ELECTRICO CACHHAGO S.A. DE C.V.	DGOP 56/2016 RAM	\$ 175,000.00	\$ 175,000.00	100%	OBRA TERMINADA
EMPEDRADO MIXTO EN LA CALLE SANTA ROSALIA ENTRE CALLE LOS CABOS Y CERRADA, DELEGACIÓN LAS PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO.	DELEGACION DE LAS PINTITAS	ADJUDICACION DIRECTA	TRANSCER S.A. DE C.V. C. CESAR ANAYA MARTINEZ	DGOP 57/2016 RAM	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	100%	OBRA TERMINADA
LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y CALLE SIN NOMBRE, DELEGACIÓN EL VERDE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO.	DELEGACIÓN EL VERDE	ADJUDICACION DIRECTA	NORMA GORETY DOMINGUEZ CALVARIO	DGOP-60/2016 RAM	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	100%	OBRA TERMINADA

## OBRAS 2016

RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE TEPEHUAJE HASTA ENTRONQUE CON CALLE LA CIMA, DELEGACIÓN EL VERDE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO.	DELEGACIÓN EL VERDE	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA LEDUA S.A. DE C.V.	DGOP-61/2016 RAM	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	100%	OBRA TERMINADA
RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GLADIOLA ENTRE JAZMÍN Y GIRASOL, DELEGACIÓN LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO.	DELEGACIÓN LAS PINTAS	ADJUDICACION DIRECTA	L.A.E. IGNACIO ROBERTO VALADEZ FILOMENO	DGOP-62/2016 RAM	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	100%	OBRA TERMINADA
RED DE AGUA POTABLE SAN BERNARDO ENTRE SAN FRANCISCO Y PRIVADA SAN FRANCISCO, DELEGACIÓN LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO.	DELEGACIÓN LAS PINTAS	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUMATERIALES GRECIA S.A. DE C.V.	DGOP-63/2016 RAM	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	100%	OBRA TERMINADA
RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA CALLE JUAN DIEGO ENTRE LAS ROSAS Y LAS TORRES, DELEGACIÓN EL VERDE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO.	DELEGACIÓN EL VERDE	ADJUDICACION DIRECTA	JORGE DAVID MARTINEZ COBOS	DGOP-64/2016 RAM	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	100%	OBRA TERMINADA
RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE RINCONADA DE EL SALTO ENTRE MANUEL ACUÑA Y CERRADA, CABECERA MUNICIPAL, EL SALTO, JALISCO.	CABECERA MUNICIPAL	ADJUDICACION DIRECTA	AUDEL FARIAS ALVAREZ	DGOP-65/2016 RAM	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	100%	OBRA TERMINADA

## OBRAS 2016

RED DE DRENAJE EN LA CALLE GLADIOLA ENTRE SAN RAFAEL Y GIRASOL, DELEGACIÓN LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO.	DELEGACIÓN LAS PINTAS	ADJUDICACION DIRECTA	L.A.E. IGNACIO ROBERTO VALADEZ FILOMENO	DGOP-66/2016 RAM	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	100%	OBRA TERMINADA
RED DE DRENAJE EN LA CALLE SAN BERNARDO ENTRE SAN FRANCISCO Y PRIVADA SAN FRANCISCO, DELEGACIÓN LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO.	DELEGACIÓN LAS PINTAS	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUMATERIALES GRECIA S.A. DE C.V.	DGOP-67/2016 RAM	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	100%	OBRA TERMINADA
RED DE DRENAJE EN LA CALLE JESÚS GARCÍA HASTA EL CÁRCAMO, DELEGACIÓN EL VERDE MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO	DELEGACIÓN EL VERDE	ADJUDICACION DIRECTA	JOSÉ DE JESUS LÓPEZ GARCÍA	DGOP-68/2016 RAM	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	100%	OBRA TERMINADA
RED DE DRENAJE DE LA CALLE BASILIO TERÁN ENTRE COLORÍN Y FRANCISCO I. MADERO, DELEGACIÓN EL VERDE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO.	DELEGACIÓN EL VERDE	ADJUDICACION DIRECTA	JOSÉ DE JESUS LÓPEZ GARCÍA	DGOP-69/2016 RAM	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	100%	OBRA TERMINADA
RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA CALLE LA RUMOROSA ENTRE CALLE GUERRERO NEGRO Y CALLE GIGANTES; RED DE DRENAJE EN LA CALLE GIGANTES ENTRE CALLE LA RUMOROSA Y PRIVADA GIGANTES, COLONIA BAJA CALIFORNIA, DELEGACION LAS PINTITAS MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO.	DELEGACION DE LAS PINTITAS	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCION Y ARRENADAMIENTO DE MAQUINARIA LEDUA S.A. DE C.V.	DGOP-70/2016 BANOBRAS	\$ 800,332.00	\$ 800,332.00	100%	OBRA TERMINADA

## OBRAS 2016

RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA CALLE SAN RAMON ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA; LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE SAN JOSE ENTRE CALLE SAN RAMON Y CALLE SAN PEDRO, COLONIA INSURGENTES, DELEGACION LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO	DELEGACIÓN LAS PINTAS	ADJUDICACION DIRECTA	JOSE DE JESUS LOPEZ GARCIA	DGOP-71/2016 BANOBRAS	\$ 393,511.83	\$ 393,511.83	100%	OBRA TERMINADA
RED DE DRENAJE EN LA CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE CALLE EJERCITO DEL SUR Y CALLE HELIODORO HERNANDEZ LOZA, EN CABECERA MUNICIPAL DE EL SALTO, JALISCO	CABECERA MUNICIPAL	ADJUDICACION DIRECTA	TRANSCER S.A. DE C.V. C. CESAR ANAYA MARTINEZ	DGOP-72/2016 BANOBRAS	\$ 447,818.00	\$ 447,818.00	100%	OBRA TERMINADA
RED DE DRENAJE EN LA CALLE JESUS GONZALEZ CUEVAS ENTRE PRIVADA JALISCO Y CONTINUACION, EN CABECERA MUNICIPAL DE EL SALTO, JALISCO	CABECERA MUNICIPAL	ADJUDICACION DIRECTA	AUDEL FARIAS ALVAREZ	DGOP-73/2016 BANOBRAS	\$ 106,000.00	\$ 106,000.00	100%	OBRA TERMINADA
RED DE DRENAJE EN LA CALLE RUBEN RUVALCABA, EN LA COLONIA ALVAREZ DEL CASTILLO, CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	ADJUDICACION DIRECTA	NORMA GORETY DOMINGUEZ CALVARIO	DGOP-74/2016 BANOBRAS	\$ 110,000.00	\$ 110,000.00	100%	OBRA TERMINADA
RED DE DRENAJE EN LA CALLE BATALLA DE TRINIDAD ENTRE CALLE IGNACIO DIAZ Y CALLE FRANCISCO HUERTA, COLONIA ENRIQUE ALVAREZ DEL CASTILLO, EN CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO LEDUA S.A. DE C.V.	DGOP-75/2016 BANOBRAS	\$ 153,000.00	\$ 153,000.00	100%	OBRA TERMINADA

## OBRAS 2016

RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ALUMINIO ENTRE CALLE TROQUELADA Y CALLE DIAMANTE, EN LA COLONIA MINERALES, DELEGACION LAS PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO	DELEGACION DE LAS PINTITAS	ADJUDICACION DIRECTA	JOSE MIGUEL GARCIA VALLE	DGOP-76/2016 BANOBRAS	\$ 85,000.00	\$ 85,000.00	100%	OBRA TERMINADA
RED DE DRENAJE EN LA CALLE VALLE REAL ENTRE CALLE REVOLUCION SUR Y CAMINO VIEJO, EN COLONIA ALVAREZ DEL CASTILLO, CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	ADJUDICACION DIRECTA	JOSE MIGUEL GARCIA VALLE	DGOP-77/2016 BANOBRAS	\$ 163,000.00	\$ 163,000.00	100%	OBRA TERMINADA
RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE REFORMA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y LAS TORRES, DELEGACION DE EL VERDE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO	DELEGACIÓN EL VERDE	ADJUDICACION DIRECTA	NORMA GORETY DOMINGUEZ CALVARIO	DGOP-78/2016 BANOBRAS	\$ 140,000.00	\$ 140,000.00	100%	OBRA TERMINADA
RED DE DRENAJE EN LA CALLE HIDALGO ENTRE CALLE CAMINO A SAN MIGUEL Y CALLE PRIVADA JESUS ROMO, COLONIA LA ALCANTARILLA, CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	ADJUDICACION DIRECTA	AUDEL FARIAS ALVAREZ	DGOP-79/2016 BANOBRAS	\$ 96,438.63	\$ 96,438.63	100%	OBRA TERMINADA
CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE ALVARO OBREGON ENTRE CALLE PLAN DE GUADALUPE Y CALLE LAZARO CARDENAS, EN LA DELEGACION DE SAN JOSE DEL XV, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO	DELEGACIÓN DE SAN JOSE DEL XV	ADJUDICACION DIRECTA	ING. MARTIN JOSE LUIS SERRANO GUZMAN	DGOP-80/2016 BANOBRAS	\$ 476,395.03	\$ 476,395.03	100%	OBRA TERMINADA

## OBRAS 2016

BACHEO ASFALTICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN JOSE DEL CASTILLO Y SAN JOSE DEL XV, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO	EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO	ADJUDICACION DIRECTA	FRANCISCO JUAREZ GARCIA	DGOP-81/2016 BANOBRAS	\$ 486,850.00	\$ 486,850.00	100%	OBRA TERMINADA
BACHEO ASFALTICO EN DIVERSAS CALLES DE LA DELEGACION DE LAS PINTAS, LAS PINTITAS Y EL VERDE, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO	EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO	ADJUDICACION DIRECTA	FRANCISCO JUAREZ GARCIA	DGOP-82/2016 BANOBRAS	\$ 486,849.90	\$ 486,849.90	100%	OBRA TERMINADA
EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE RUMOROSA ENTRE CALLE GUERRERO NEGRO Y CALLE GIGANTES, COLONIA BAJA CALIFORNIA, DELEGACIÓN LAS PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO.	DELEGACION DE LAS PINTITAS	CONCURSO POR INVITACIÓN	AUDEL FARÍAS ÁLVAREZ	DGOP 27/2016 3X1 PARA MIGRANTES	\$ 1,427,329.78	\$ 1,427,329.78	100%	OBRA TERMINADA
EMPEDRADO TIPICO EN CALLE SANTA ROSALIA ENTRE CALLE MEXICALI Y CERRADA, EN LA COLONIA BAJA CALIFORNIA, DELEGACIÓN LAS PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO	DELEGACION DE LAS PINTITAS	CONCURSO POR INVITACIÓN	CONSTRUMATERIALES GRECIA S.A.DE C.V.	DGOP 28/2016 3X1 PARA MIGRANTES	\$ 1,126,120.82	\$ 1,126,120.82	100%	OBRA TERMINADA
EMPEDRADO ZAMPEADO EN CALLE SAN RAMÓN ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CAMINO ROJO, EN LA COLONIA INSURGENTES, DELEGACIÓN LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO	DELEGACIÓN LAS PINTAS	CONCURSO POR INVITACIÓN	JOSÉ DE JESÚS LÓPEZ GARCÍA	DGOP 29/2016 3X1 PARA MIGRANTES	\$ 3,413,034.28	\$ 3,413,034.28	100%	OBRA TERMINADA

## OBRAS 2016

EMPEDRADO ZAMPEADO EN CALLE SAN MIGUEL ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE MADERA, EN LA COLONIA SAN MIGUEL, DELEGACIÓN LAS PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO	DELEGACION DE LAS PINTITAS	CONCURSO POR INVITACIÓN	L.A.E. IGNACIO ROBERTO VALADEZ FILOMENO.	DGOP 30/2016 3X1 PARA MIGRANTES	\$ 2,837,035.90	\$ 2,837,035.90	100%	OBRA TERMINADA
LIBRAMIENTO EL SALTO-JUANACATLÁN PRIMERA ETAPA, EN CABECERA MUNICIPAL DE EL SALTO JALISCO, OBRA DEL CONSEJO METROPOLITANO 2014. TRAMO COMPRENDIDO DEL KM 0+500 AL 1+076, BANQUETAS, RAMPAS, ARBOLADO Y LÍNEA DE AGUA POTABLE.	CABECERA MUNICIPAL	CONCURSO POR INVITACIÓN	NORMA GORETY DOMINGUEZ CALVARIO	CAD-DGOP 02/2016 CM	\$3'916,854.43	\$3'916,854.43	100%	OBRA EN TERMINADA
LIBRAMIENTO EL SALTO-JUANACATLÁN PRIMERA ETAPA, EN CABECERA MUNICIPAL OBRA DEL CONSEJO METROPOLITANO 2014 TRAMO COMPRENDIDO DEL KM 0+500 AL 1+076, CUERPO A Y LINEA DE DRENAJE.	CABECERA MUNICIPAL	CONCURSO POR INVITACIÓN	JORGE DAVID MARTINEZ COBOS	CAD-DGOP 04/2016 CM	\$ 6,334,845.74	\$ 6,334,845.74	45%	OBRA EN PROCESO
LIBRAMIENTO EL SALTO-JUANACATLÁN PRIMERA ETAPA, EN CABECERA MUNICIPAL OBRA DEL CONSEJO METROPOLITANO 2014 TRAMO COMPRENDIDO DEL KM 0+500 AL 1+076, CUERPO B Y CICLOVÍA.	CABECERA MUNICIPAL	CONCURSO POR INVITACIÓN	FRANCISCO JUAREZ GARCÍA	CAD-DGOP 05/2016 CM	\$ 5,843,917.98	\$ 5,843,917.98	45%	OBRA EN PROCESO
PAVIMENTO HIDRÁULICO, BANQUETAS, LÍNEA DE AGUA POTABLE Y DESCARGAS SANITARIAS EN LA CALLE PLAN DE GUADALUPE ETAPA III, ENTRE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE ÁLVARO OBREGÓN, TRAMO DEL KM 0+000 AL 0+360, EN LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DEL XV, MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO, OBRA DEL CONSEJO METROPOLITANO 2014.	DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DEL XV	CONCURSO POR INVITACIÓN	JOSE MIGUEL GARCIA VALLE	CAD-DGOP 06/2016 CM CAD-DGOP 03/2016 CM	\$4'616,835.12	\$4'616,835.12	100%	OBRA TERMINADA