

LISTADO DE OBRAS FEBRERO 2020

No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	EJECUTOR	RFC	REP LEGAL	INICIO	TERMINO	PERIODO DE LA OBRA	COSTO INICIAL	COSTO FINAL	AVANCE A DICIEMBRE 2019	ESTATUS	SUPERFICIE CONSTRUCCION	COSTO APROX. POR MT	TIPO CONTRATO	BENEFICIARIOS APROXIMADOS	BENEFICIARIOS	INSTRUMENTO DE PLANEACION PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN	RESIDENTE
1	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE BATALLA DE BACHIMBA ENTRE LIBRAMIENTO A JUANACATLAN Y CERRADA; Y EN CALLE EJERCITO DEL SUR ENTRE LIBRAMIENTO A JUANACATLAN Y BATALLA DE BACHIMBA EN CABECERA MUNICIPAL. MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO	CALLE BATALLA DE BACHIMBA Y EN CALLE EJERCITO DEL SUR CABECERA MUNICIPAL	DGOPDU/001/2020 R33	14 DE FEBRERO 2020	GILCO INGENIERIA S.A. DE C.V.	GIN120227 2f9	JOSE GILBERTO LUJAN BARAJAS	16 DE FEBRERO 2020	29 DE FEBRERO 2020	DEL 16 AL 29 DE FEBRERO 2020	\$ 1,120,655.18	\$ 1,120,655.18	100%	OBRA TERMINDA	346 ML.	\$ 3,239.00	ADJUDICACION DIRECTA	1,000	HABITANTES CABECERA MUNICIPAL	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE	ARQ. GEMA MACIEL GUERRERO