

PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS

ACREDITACIÓN TRIMESTRAL - REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2020

ESTADO JALISCO

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MUNICIPIO DEL EL SALTO, JALISCO.


RFC: MSJB501019P0

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIZACIÓN		SITUACIÓN DE LA OBRA	INVERSIÓN AUTORIZADA					INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE TOTAL			FÍSICO (PORCENTAJ) TOTAL	OBSERVACIONES
		MUNICIPIO	LOCALIDAD		TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/O OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/O OTROS	TOTAL	FEDERAL	CONTRAPARTE				
1	Mejoramiento de Eficiencia Materiales y Reactivos: Materiales y reactivos para potabilización y desinfección. SUMINISTRO DE INSUMO PARA DESINFECCIÓN DE AGUA A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	EL SALTO	EL SALTO	I-T	498,500.00	249,000.00	0.00	249,500.00	66,653.00	0.00	0.00	66,653.00	66,653.00	0.00	66,653.00	13%	OBRA INICIADA CON RECURSO PROPIO Y EN ESPERA DE RECURSO FEDERAL		
2	Mejoramiento de Eficiencia Energía Eléctrica: Consumo para la operación de infraestructura. APOYO PARA CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS SIGUIENTES FUENTES DE ABASTECIMIENTO: POZO EXHACIENDA (RPU: 47494020514), POZO EL VERDE (RPU: 47481200169), POZO EL CASTILLO (RPU: 47481100071), POZO PINTAS (RPU: 501930201251), POZO EL QUINCE (RPU: 501950401213), POZO PINTAS (RPU: 50194060030), POZO LOMAS DEL VERDE (RPU: 507905050548).	EL SALTO	EL SALTO	I-T	598,100.00	299,000.00	0.00	299,100.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	25%	OBRA EN PROCESO		
3	Rehabilitada Obra de captación subterránea: Pozo: REHABILITACION POZO LOS MARTINEZ, UBICADO EN CALLE PRIV. PROVIDENCIA S/N. EN LA LOCALIDAD DE LAS PINTAS. CONSISTE EN VIDEO FILMACION, PISTONEO, CUCHARO, CEPILLADO Y APLICACION DE ASPERSOR DE AROLLAS	EL SALTO	PINTAS	I-T	560,439.00	275,239.00	0.00	285,200.00	169,603.00	0.00	0.00	169,603.00	169,603.00	0.00	169,603.00	30%	OBRA INICIADA CON RECURSO PROPIO Y EN ESPERA DE RECURSO FEDERAL		
4	Rehabilitada Equipamiento: Equipamiento de infraestructura: EQUIPAMIENTO PARA POZO LOS MARTINEZ, UBICADO EN CALLE PRIV. PROVIDENCIA S/N. EN LA LOCALIDAD DE LAS PINTAS. CONSISTE EN: EQUIPO DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 15 HP PARA 6 LITS CON BOMBA KOR 615 MOTOR 15 HP Y 140 MTS. DE CABLE SUMERGIBLE CAL. 3X10 Y 18 TRAMOS DE TUBERIA 3" CON ROSCA Y COBLE	EL SALTO	PINTAS	I-T	182,000.00	90,500.00	0.00	91,500.00	182,400.00	0.00	0.00	182,400.00	182,400.00	0.00	182,400.00	100%	OBRA INICIADA CON RECURSO PROPIO Y EN ESPERA DE RECURSO FEDERAL		
5	Rehabilitada Obra de captación subterránea: Pozo: REHABILITACION POZO # 8 LA AZUCENA, UBICADO EN CALLE PIÑA S/N. EN LA CABECERA MUNICIPAL. CONSISTE EN VIDEO FILMACION, PISTONEO, CUCHARO, CEPILLADO Y APLICACION DE ASPERSOR DE AROLLAS	EL SALTO	EL SALTO	I-T	381,000.00	190,000.00	0.00	191,000.00	145,580.00	0.00	0.00	145,580.00	145,580.00	0.00	145,580.00	38%	OBRA INICIADA CON RECURSO PROPIO Y EN ESPERA DE RECURSO FEDERAL		
6	Mejorada Equipamiento: Equipamiento de infraestructura: EQUIPAMIENTO PARA POZO #8 LA AZUCENA, UBICADO EN LA CALLE PIÑA S/N. CONSISTE EN UN EQUIPO DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 15 HP PARA 6 LITS CON MOTOR 15 HP Y 140 MTS. DE CABLE SUMERGIBLE CAL. 3X10 Y 10 TRAMOS DE TUBERIA 3" CON ROSCA Y COBLE	EL SALTO	EL SALTO	I-T	180,500.00	90,000.00	0.00	90,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	OBRA NO INICIADA		
7	Mejorada Equipamiento: Equipamiento de infraestructura: EQUIPAMIENTO DE POZO LOMAS DEL SALTO, UBICADO EN CALLE LAS ROSAS S/N. CABECERA MUNICIPAL, CONSISTE EN DE BOMBA SUMERGIBLE MARCA DE 60 HP ACERO INOXIDABLE CON SALIDA 8" TRIFASICO 440 VOLTS PARA 50° DE TEMPERATURA"	EL SALTO	EL SALTO	I-T	120,100.00	60,000.00	0.00	60,100.00	95,237.00	0.00	0.00	95,237.00	95,237.00	0.00	95,237.00	79%	OBRA INICIADA CON RECURSO PROPIO Y EN ESPERA DE RECURSO FEDERAL		

Mejorada	Equipamiento de Infraestructura: EQUIPAMIENTO DE POZO FELIPE ANGELES UBICADO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ SIN LOCALIDAD DE EL VERDE. CONSISTE EN: ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MARCA 125 H.P. PARA 40 LPS CON CUERPO DE ACERO INOXIDABLE ACOPLADO A MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE.	EL SALTO	EL SALTO	I-T	401,461.00	200,000.00	0.00	201,461.00	438,842.00	0.00	0.00	438,842.00	438,842.00	0.00	438,842.00	109%	OBRA INICIADA CON RECURSO PROPIO Y EN ESPERA DE RECURSO FEDERAL
RESUMEN GENERAL					2,922,100.00	1,453,739.00	0.00	1,468,361.00	1,248,315.00	0.00	0.00	1,248,315.00	1,248,315.00	0.00	1,248,315.00	42.72	

REPRESENTANTE DEL REESTADOR DEL SERVICIO



DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA LERMA SANTIAGO PACIFICO

ING. OSCAR GUTIERREZ SANTANA